

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



DAF-OPMÅLING

LØBET

Løbsnavn : Copenhagen 6 hour run
Løbsdato : 25.10.2014
Sted / By : Albertslund
Arrangørforening : Albertslund Løb og Triathlon
Ansvarlig kontaktperson : Charley Prødel
Telefon/E-mail : 2120 5514 ultracharley@gmail.com

OPMÅLER

Opmålers navn : Peer Jensen
Adresse : Mimersvej 5, 4180 Sorø
Telefon/E-mail : 2066 2729 peer2@mail.dk

OPMÅLING

Opmålingsdato : 27.10.2014
Distance(r) : 2,161 km (rundstrækning)
Tillæg 1 promille : 2 m
Opmålt rute : 2,163 km

Det bekræftes hermed, at ruten til dette løb er opmålt af en godkendt opmåler fra Dansk Atletik Forbund. Ruten er opmålt i henhold til bestemmelserne i Dansk Atletik Forbund, og distancen har den korrekte længde. Opmålingen gælder i 5 år eller indtil ruten ændres.

27.10.2014

Peer Jensen

Dato

Opmålers underskrift

Dato

DAF's godkendelse

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



OPMÅLINGSRAPPORT

RUTEN

Beskrivelse af rute

- Rundstrækning
Punkt-til-punkt

Underlag

- Asfalt
Grus
Græs
Sand

Terræn

- Bjergløb
Helt flad
Let kuperet
Stærkt kuperet

Afstand mellem start og mål : 0 m (71,6 m for dem der løber maraton)

Start afmærket

- Ja
Nej

Beskrivelse af startsted 6 h:

Albertslund Stadion, streg ved spillerboks

Beskrivelse af startsted maraton:

Albertslund Stadion, ud for resultattavle

Mål afmærket

- Ja
Nej

Beskrivelse af mål :

Albertslund Stadion, streg ved spillerboks

Kilometer afmærket

- Ja
Nej

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



KALIBRERING

Kalibreringsstrækning : 300m
Sted/vej : Myggenæsgade, København

Før opmåling

Klokken : 16:30
Temperatur : 13 grader, skyet, let vind

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	374600	377984	3384
2.	378000	381386	3386
3.	381400	384785	3385
4.	384800	388185	3385

Gennemsnit : 3385
1000 meter (counts) : 11283,33
+ 1 promille : 11,28

Opmålings konstant (counts): **11295**

Efter opmåling : (det var ikke muligt pga. mørke)

Klokken :
Temperatur :

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.			
2.			
3.			
4.			

Gennemsnit :
1000 meter (counts) :
+ 1 promille :

Efterkalibrerings konstant:

Gennemsnits konstant :

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

E-mail: daf@dansk-atletik.dk

Tlf.: +45 4326 2308



KONKLUSION/BESKRIVELSE

Ruten til 6 timers løbet defineres til 2.161 meter.

Maratonløberne tilbagelægger 19 omgange = $19 \times 2.161 = 41.059$ m plus 1.136 m.

De 1.136 meter løbes først, idet starten rykkes 64 meter frem i forhold til 6 timers løbernes start.

Maratonløberne løber $(400 \text{ m} - 64 \text{ m}) = 336$ m på stadion frem til mål plus 800 m (to hele omgange). Herefter 19 omgange á 2.161 m.

Starten for maratonløberne er ud for resultattavlen på stadion.

