

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



DAF-OPMÅLING

LØBET

Løbsnavn : Frost Cup
Løbsdato : 01.03.2015
Sted / By : DTU / Kgs. Lyngby
Arrangørforening : Trongårdens IF
Ansvarlig kontaktperson : Allan Prier
Telefon/E-mail : 20 66 82 45 / allan@prier1.dk

OPMÅLER

Opmålers navn : Ole Sprøgel
Adresse : Tornebakken 5, 2830 Virum
Telefon : 30928251
E-mail : ole@sprogel.dk

OPMÅLING

Opmålingsdato : 20.12.2014
Distance(r) : 2500 m
Tillæg 1 promille : 2,5 m
Opmålt rute : 2502,5 m

Det bekræftes hermed, at rute(r) til dette løb er opmålt af en godkendt opmåler fra Dansk Atletik Forbund. Ruten er opmålt i henhold til bestemmelserne i Dansk Atletik Forbund, og distancen har den korrekte længde. Opmålingen gælder i 5 år eller indtil ruten ændres.

13-01-2015

Dato

Opmålers underskrift

18.1.15

Dato

DAF's godkendelse

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



OPMÅLINGSRAPPORT

RUTEN

Beskrivelse af rute

- Rundstrækning
Punkt-til-punkt

Underlag

- Asfalt
Grus
Græs
Sand

Terræn

- Bjergløb
Helt flad
Let kuperet
Stærkt kuperet

Afstand mellem start og mål : 0 m

Start afmærket

- Ja
Nej

Beskrivelse af startsted : Østlige ende af nordlig bed ved nedkørsel til kælder under DTU bygning 101

Mål afmærket

- Ja
Nej

Beskrivelse af mål : Østlige ende af nordlig bed ved nedkørsel til kælder under DTU bygning 101

Kilometer afmærket

- Ja
Nej

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



KALIBRERING

Kalibreringsstrækning : 370,97 m
Sted/vej : Boelvej, Virum

Før opmåling

Klokken : 9:00
Temperatur : 4°C

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	018500	022601	4101
2.	022600	026704	4104
3.	026700	030801	4101
4.	030800	034902	4102

Gennemsnit : 4102
1000 meter (counts) : 11057,5
+ 1 promille : 11,1

Opmålings konstant (counts): 11068

Efter opmåling

Klokken : 11:00
Temperatur : 4°C

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	139800	143905	4105
2.	143900	148009	4109
3.	148000	152105	4105
4.	156200	156208	4108

Gennemsnit : 4106,75
1000 meter (counts) : 11070,3
+ 1 promille : 11,1

Efterkalibrerings konstant: 11081

Gennemsnits konstant : 11075

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



OPMÅLINGEN

Opmålingsdato : 20.12.2014
Tidspunkt : 09:30
Vejrforhold : Overskyet
Temperatur : 4°C

Opmålingsretning
Med løberetningen
Modsat løberetningen

Opmålingskonstant 1.000 m: 11068

Distance : 2500 m

Kilometerpunkt/fixpunkt	Counter viste	Beskrivelse af sted
Counter start	083700	Østlige ende af nordlig bed ved nedkørsel til kælder under DTU bygning 101
Counter mål	111294	Østlige ende af nordlig bed ved nedkørsel til kælder under DTU bygning 101

Rundstrækningen er 111294 - 083700 counts lig med 27594 hvilket svarer til 2492,9 m
Der mangler altså 7,1 m før recalibrering.

På Nordvej er der ved bygning 121A/121B en parkeringsplads. Under opmålingen målte vi ikke ind over parkeringspladsen men lige ud ad Nordvej. Vi cyklede tilbage og målte sløjfen først lige ud og derefter ind over parkeringspladsen uden om sydlige båse.

Start (lige ud) 128000

Vendepunkt 129055

Tilbage over parkeringspladsen og tilbage til udgangspunkt 130200

Forskellen er 1055 - 1145 hvilket er 90 counts hvilket svare til 8,1 m og derved bliver ruten 1 meter for lang.

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



KONKLUSION

Efter recalibrering giver det følgende:

Ruten med sløjfe 27594 + 90 counts = 27684 counts, og med brug af gennemsnitskonstanten på 11075 giver det er rute på 2499,68 m der mangler altså 0,32 m dette fås ved at sætte kegler op på parkeringspladsen på Nordvej således p-båsene forlænges med 0,16 cm.

KORT OVER OPMÅLTE RUTE

