

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: daf@dansk-atletik.dk  
Tlf.: +45 4326 2308



# DAF-OPMÅLING

## LØBET

Løbsnavn : Taulov ½maraton  
Løbsdato : 15. marts 2015  
Sted / By : Taulov, 7000 Fredericia  
Arrangørforening : Taulov Motion  
Ansvarlig kontaktperson : Torben Molme  
Telefon/E-mail : 21267617 / molme@molme.dk

## OPMÅLER

Opmålers navn : Kai Thomsen  
Adresse : Holdgårdsvej 15, 7260 Sdr.Omme  
Telefon : 75341674 / 20841674  
E-mail : kai.thomsen@mail.dk

## OPMÅLING

Opmålingsdato : 20. februar 2015  
Distance(r) : 21097,5 m  
Tillæg 1 promille : 21,0975m  
Opmålt rute : 21118,59m

Det bekræftes hermed, at rute(r) til dette løb er opmålt af en godkendt opmåler fra Dansk Atletik Forbund. Ruten er opmålt i henhold til bestemmelserne i Dansk Atletik Forbund, og distancen har den korrekte længde. Opmålingen gælder i 5 år eller indtil ruten ændres.

23-04-2015 Kai Thomsen

Dato Opmålers underskrift

03-03-2015

*Peer Jensen*

Dato

DAF's godkendelse

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: daf@dansk-atletik.dk  
Tlf.: +45 4326 2308



# OPMÅLINGSRAPPORT

## RUTEN

### Beskrivelse af rute

- Rundstrækning  x  
Punkt-til-punkt

### Underlag

- Asfalt  x  
Grus   
Græs   
Sand

### Terræn

- Bjergløb   
Helt flad   
Let kuperet  x  
Stærkt kuperet

Afstand mellem start og mål : Ingen = 0 meter

### Start afmærket

- Ja  x  
Nej

Beskrivelse af startsted : Sydvest sving på stadionbane, Taulov Skole (rødt mærke i kant)

### Mål afmærket

- Ja  x  
Nej

Beskrivelse af mål : Samme som start

### Kilometer afmærket

- Ja   
Nej  x

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: daf@dansk-atletik.dk  
Tlf.: +45 4326 2308



## KALIBRERING

Kalibreringsstrækning : 300m (tillagt 6cm for temperatur ved opmålingen)  
Sted/vej : Højdedraget, Taulov

### Før opmåling

Klokken : 10.30  
Temperatur : Plus 1 grad C

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	27777	31335	3558
2.	31378	34937	3559
3.	34974	38533	3559
4.	38576	42137	3561

Gennemsnit : 3559,25  
1000 meter (counts) :  $(3559,25 \times 1000 / 300)$  11864,11  
+ 1 promille : 11,864

Opmålings konstant (counts): 11876,024 = 11876

### Efter opmåling

Klokken : 14.45  
Temperatur : Plus 2 grader C

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	328682	331241	3559
2.	331276	334836	3560
3.	334846	338404	3558
4.	338426	341987	3561

Gennemsnit : 3559,50  
1000 meter (counts) :  $(3559,50 \times 1000 / 300)$  11865  
+ 1 promille : 11,865

Efterkalibrerings konstant: 11876,865 = 11877



# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: daf@dansk-atletik.dk  
Tlf.: +45 4326 2308



## Halvmaraton er opmålt således:

Først er opmålt lille byrunde med start fra arrangørernes fixpunkt på Højdedraget ved låge til stadion. Herefter mod løberetningen ad Taulov Kirkegade, Østergade, Tårupvej, Stakkesvang, Adelvej og Taulov Kirkegade tilbage til fixpunkt på Højdedraget.

I krydset Tårupvej/Stakkesvang er målt frem til hjåjtænder, mhp videre opmåling ad store runde.

Herefter er opmålt store runde, mod løberetningen, fra krydset Tårupvej/Stakkesvang ad Stakkesvang i højre side, videre i Prinsessens Kvarter i højre sides cykelsti, til venstre ad Gl. Tårupvej og til højre ad Kongstedvej. Igen til venstre ad Gl. Ribevej, venstre ad Højrupvej frem til Herslev kirke. Her til venstre ad cykelsti langs Herslevvej frem til motorvejsbroen, herefter fortsat ad Herslevsvej til Kongsted. Til venstre ad Kongstedvej og lige tilbage til udgangspunktet - krydset Tårupvej/Stakkesvang.

Der er målt i højre side af vejbanen (som er mod løberetningen), dog på Gl. Ribevej, som er en mindre vej, med rigtig mange sving, er der målt efter en ideallinie frem mod midten af vejen.

Opmålingen af den lille runde gav (113905 - 43030) = 70875 counts  
Opmålingen af den store runde gav ( 299094 - 124053) = 175041 counts  
Sammenlagt ( 70875 + 175041) = 245916 counts

$245916 \text{ counts} = (245916 \times 1000 / 11876) = 20706,97 = 20707 \text{ meter}$

For  $\frac{1}{2}$ maraton mangles  $(21097,50 - 20707) = 390,50 \text{ meter} =$   
 $(11876 \times 390,5 / 1000) = 4637,57 \text{ counts}$

Start/mål sted findes på stadion ved at måle  $4637,57 = 4638 \text{ counts}$  med  $\frac{1}{2}$ delen = 2319 counts fra fixpunkt på fortov/Højdedraget.

Start/målsted er afsat med rødt mærke i sydvest sving på stadionbanen .

Der løbes vinkelret over vejen ved kryds Gl.Tårupvej/Prinsessens Kvarter og Stakkesvang/Tårupvej

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

E-mail: [daf@dansk-atletik.dk](mailto:daf@dansk-atletik.dk)

Tlf.: +45 4326 2308



## KONKLUSION

Efterkalibreringen gav ikke anledning til korrektioner.

Ruten er tidligere DAF opmålt, denne opmåling afviger en 60 til 70 meter fra tidligere opmåling. Dette skyldes givetvis i væsentligt grad, at løbsretningen er gjort modsat.

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

E-mail: daf@dansk-atletik.dk

Tlf.: +45 4326 2308



## DAF-opmåling

## KORT OVER OPMÅLTE RUTE

