

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: [daf@dansk-atletik.dk](mailto:daf@dansk-atletik.dk)  
Tlf.: +45 4326 2308



# DAF-OPMÅLING

## LØBET

Løbsnavn : Etape København, 4. etape  
Løbsdato : 2.7.2015  
Sted / By : Carlsberg, Vestre Kirkegård, Søndermarken  
Arrangørforening : DGI Storkøbenhavn  
Ansvarlig kontaktperson : Carsten Holm  
Telefon/E-mail : 2118 2470 [carsten.holm@dgi.dk](mailto:carsten.holm@dgi.dk)

## OPMÅLER

Opmålers navn : Peer Jensen  
Adresse : Mimersvej 5, 4180 Sorø  
Telefon/E-mail : 2066 2729 [peer2@mail.dk](mailto:peer2@mail.dk)

## OPMÅLING

Opmålingsdato : 21.5.2015  
Distance(r) : 9,327 km  
Tillæg 1 promille : 9 m  
Opmålt rute : 9,336 km

Det bekræftes hermed, at ruten til dette løb er opmålt af en godkendt opmåler fra Dansk Atletik Forbund. Ruten er opmålt i henhold til bestemmelserne i Dansk Atletik Forbund, og distancen har den korrekte længde. Opmålingen gælder i 5 år eller indtil ruten ændres.

25.5.2015

*Peer Jensen*

Dato

Opmålers underskrift

1.6.2015

*Ok Spægl*

Dato

DAF's godkendelse

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby

E-mail: daf@dansk-atletik.dk

Tlf.: +45 4326 2308



# OPMÅLINGSRAPPORT

## RUTEN

### Beskrivelse af rute

- Rundstrækning   
Punkt-til-punkt

### Underlag

- Asfalt   
Grus   
Græs   
Sand

### Terræn

- Bjergløb   
Helt flad   
Let kuperet   
Stærkt kuperet

Afstand mellem start og mål: 0 m

### Start afmærket

- Ja   
Nej

Beskrivelse af startsted : Carlsberg, Boble Plads ved boldbane streg

### Mål afmærket

- Ja   
Nej

Beskrivelse af mål : Carlsberg, Boble Plads ved boldbane streg

### Kilometer afmærket

- Ja   
Nej

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: daf@dansk-atletik.dk  
Tlf.: +45 4326 2308



## KALIBRERING

Kalibreringsstrækning : 300m  
Sted/vej : Myggenæsgade

### Før opmåling

Klokken : 10:30  
Temperatur : 15 grader, sol, let vind

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	479600	482999	3399
2.	483000	486400	3400
3.	486400	489799	3399
4.	489800	493199	3399

Gennemsnit : 3399,25  
1000 meter (counts) : 11330,83  
+ 1 promille : 11,33

Opmålings konstant (counts): **11342**

### Efter opmåling

Klokken : 16:00  
Temperatur : 15 grader, skyet, let vind

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	890000	893400	3400
2.	893400	896799	3399
3.	896800	900199	3399
4.	900200	903599	3399

Gennemsnit : 3399,25  
1000 meter (counts) : 11330,83  
+ 1 promille : 11,33

Efterkalibrerings konstant: 11342

Gennemsnits konstant : 11342  
Efterkalibreringen gav ikke anledning til korrektioner

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: daf@dansk-atletik.dk  
Tlf.: +45 4326 2308



## OPMÅLINGEN

Opmålingsdato : 21.5.2015  
Tidspunkt : 13:45-15:30  
Vejrforhold : sol, let vind  
Temperatur : 15 grader

Opmålingsretning  
Med løberetningen   
Modsat løberetningen

Opmålingskonstant 1.000 m: **11342**

Distance: 9,327 km

Kilometerpunkt/fixpunkt	Counter viste	Beskrivelse af sted
Counter start	720800	Carlsberg, Boble Plads ved boldbanestreg
5 km	777510	
Counter mål	826586	Carlsberg, Boble Plads ved boldbanestreg

## KONKLUSION/BESKRIVELSE

Rutens længde:  $(826586-720800)/11,342 = 9,327$  m

Løberne løber på veje inde på Carlsberg, samt på stier og cykelsti på Vestre Kirkegård og i Søndermarken.

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: daf@dansk-atletik.dk  
Tlf.: +45 4326 2308



## Rutekort

På rutekortet herunder er der en enkelt fejl, idet vi ved km 5 målte ad Skovbogårds Allé i stedet for Kirkevænget.

