

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: [daf@dansk-atletik.dk](mailto:daf@dansk-atletik.dk)  
Tlf.: +45 4326 2308



# DAF-OPMÅLING

## LØBET

Løbsnavn : Sydkystløbet  
Løbsdato : 13.3.2016  
Sted / By : Hundige Strandpark  
Arrangørforening : Greve TRIM  
Ansvarlig kontaktperson : Steen Jørgensen  
Telefon/E-mail : 2828 7220 [steen@grevetrim.dk](mailto:steen@grevetrim.dk)

## OPMÅLER

Opmålers navn : Peer Jensen  
Adresse : Mimersvej 5, 4180 Sorø  
Telefon/E-mail : 2066 2729 [peer2@mail.dk](mailto:peer2@mail.dk)

## OPMÅLING

Opmålingsdato : 20.2.2016  
Distance(r) : 21,0975 km  
Tillæg 1 promille : 21,1 m  
Opmålt rute : 21,1185 km

Det bekræftes hermed, at ruterne til dette løb er opmålt af en godkendt opmåler fra Dansk Atletik Forbund. Ruterne er opmålt i henhold til bestemmelserne i Dansk Atletik Forbund, og distancerne har den korrekte længde. Opmålingen gælder i 5 år eller indtil ruterne ændres.

25.2.2016

*Peer Jensen*

Dato

Opmålers underskrift

29.2.2016

*Ok Spøgel*

Dato

DAF's godkendelse

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: daf@dansk-atletik.dk  
Tlf.: +45 4326 2308



# OPMÅLINGSRAPPORT

## RUTER

### Beskrivelse af ruter

- Rundstrækning   
Punkt-til-punkt

### Underlag

- Asfalt   
Grus   
Græs   
Sand

### Terræn

- Bjergløb   
Helt flad, dog ikke over og under motorvejen   
Let kuperet   
Stærkt kuperet

Afstand mellem start og mål: 0 m

### Start afmærket

- Ja   
Nej

Beskrivelse af startsted : Hundige Strandpark, hvid streg tydeligt malet på asfaltsti

### Mål afmærket

- Ja   
Nej

Beskrivelse af mål : Hundige Strandpark, hvid streg tydeligt malet på asfaltsti

### Kilometer afmærket

- Ja   
Nej

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: daf@dansk-atletik.dk  
Tlf.: +45 4326 2308



## KALIBRERING

### Før opmåling

Kalibreringsstrækning : 300 m  
Sted/vej : Skolestien  
Klokken : 10:45  
Temperatur : 3 grader, slud, frisk vind

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	855700	859087	3387
2.	859100	862490	3390
3.	862500	865887	3387
4.	865900	869289	3389

Gennemsnit : 3388,25  
1000 meter (counts) : 11294,17  
+ 1 promille : 11,29

Opmålings konstant (counts): **11305**

### Efter opmåling

Kalibreringsstrækning : 306 m  
Sted/vej : Serridslevvej  
Klokken : 15:55  
Temperatur : 5 grader, skyet, jævn vind

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.		135952	3452
2.	136000	139455	3455
3.	139500	142954	3454
4.	143000	146453	3453

Gennemsnit : 3453,50  
1000 meter (counts) : 11286  
+ 1 promille : 11  
Efterkalibrerings konstant: 11297

Gennemsnits konstant : 11301  
Efterkalibreringen gav anledning til korrektioner, se senere

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: daf@dansk-atletik.dk  
Tlf.: +45 4326 2308



## OPMÅLING af 1/2 maraton rute

Opmålingsdato : 20.2.2016  
Tidspunkt : 12:30-15:00  
Vejrforhold : regnbyger, frisk vind  
Temperatur : 3-5 grader

Opmålingsretning  
Med løberetningen   
Modsat løberetningen

Opmålingskonstant 1.000 m: **11305**

Distance: 21,1 km

Kilometerpunkt/fixpunkt	Counter viste	Beskrivelse af sted
Counter målstreg	877298	Hundige Strandpark ved hvid streg på asfaltsti
20 km	889705	
15 km	946230	
10 km	002755	
5 km	059280	
Counter start	115805	
Counter startstreg	117742	Hundige Strandpark ved hvid streg på asfaltsti

## KONKLUSION/BESKRIVELSE

Under opmålingen valgte vi som skønnet vendepunkt første store efter slusen på stien ved Ishøj Havn. Dette sted ligger ca. 4,5 km fra start (i løbsretningen).

Ved brug af gennemsnits konstanten er rutens længde:  $(117742-877298)/11,301 = 21276,35$  m, dvs. 179 meter for lang.

Det betyder, at vendepunktet skal rykkes 89,50 meter mod syd (løberne skal vende 86 meter før det store træ – omtrent ved slusen. De 89,50 meter findes af arrangørerne ved hjælp af et målebånd.

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: daf@dansk-atletik.dk  
Tlf.: +45 4326 2308



## 1/2-maraton rute

