

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



DAF-OPMÅLING

LØBET

Løbsnavn : Etape København, 4. etape
Løbsdato : 30.6.2016
Sted / By : Slusen ved Sjællandsbroen
Arrangørforening : DGI Storkøbenhavn
Ansvarlig kontaktperson : Carsten Holm
Telefon/E-mail : 2118 2470 carsten.holm@dgi.dk

OPMÅLER

Opmålers navn : Peer Jensen
Adresse : Mimersvej 5, 4180 Sorø
Telefon/E-mail : 2066 2729 peer2@mail.dk

OPMÅLING

Opmålingsdato : 2.6.2016
Distance(r) : 10 km
Tillæg 1 promille : 10 m
Opmålt rute : 10,010 km

Det bekræftes hermed, at ruten til dette løb er opmålt af en godkendt opmåler fra Dansk Atletik Forbund. Ruten er opmålt i henhold til bestemmelserne i Dansk Atletik Forbund, og distancen har den korrekte længde. Opmålingen gælder i 5 år eller indtil ruten ændres.

23.6.2016

Peer Jensen

Dato

Opmålers underskrift

28.6.2016

Ok Spejg

Dato

DAF's godkendelse

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



OPMÅLINGSRAPPORT

RUTEN

Beskrivelse af rute

- Rundstrækning
Punkt-til-punkt

Underlag

- Asfalt
Grus
Græs
Sand

Terræn

- Bjergløb
Helt flad
Let kuperet
Stærkt kuperet

Afstand mellem start og mål: 0 m

Start afmærket

- Ja
Nej

Beskrivelse af startsted : Slusen 27, ud for stor Canal Digital antenne

Mål afmærket

- Ja
Nej

Beskrivelse af mål : Slusen 27, ud for stor Canal Digital antenne

Kilometer afmærket

- Ja Men kun efter 5 km
Nej

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



KALIBRERING

Kalibreringsstrækning : 300m
Sted/vej : Myggenæsgade

Før opmåling

Klokken : 16:15
Temperatur : 23 grader, sol, jævn vind

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	48400	51790	3390
2.	51800	55191	3391
3.	55200	58592	3392
4.	58600	61991	3391

Gennemsnit : 3391
1000 meter (counts) : 11303,33
+ 1 promille : 11,30

Opmålings konstant (counts): **11315**

Efter opmåling

Klokken : 18:50
Temperatur : 23 grader, sol, jævn vind

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	249100	252490	3390
2.	252500	255892	3392
3.	255900	259291	3391
4.	259300	262691	3391

Gennemsnit : 3391
1000 meter (counts) : 11303,33
+ 1 promille : 11,30

Efterkalibrerings konstant: 11315

Gennemsnits konstant : 11315
Efterkalibreringen gav ikke anledning til korrektioner

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



OPMÅLINGEN

Opmålingsdato : 2.6.2016
Tidspunkt : 17:00-18:15
Vejrforhold : sol, jævn vind
Temperatur : 23 grader

Opmålingsretning
Med løberetningen
Modsat løberetningen

Opmålingskonstant 1.000 m: **11315**

Distance: 10 km

Kilometerpunkt/fixpunkt	Counter viste	Beskrivelse af sted
Counter start	97400	Slusen 27, ud for Canal Digital antenne
5 km	153975	
Counter mål	207188	Slusen 27, ud for Canal Digital antenne

KONKLUSION/BESKRIVELSE

Rutens længde: $(207188-97400)/11,315 = 9,703$ m

Arrangørerne ønsker denne rute præcis 10 km, hvilket betyder, at vi skal finde 297 meter.

Løsningen er at løbe 2 x 74,25 meter mod sydvest ud til et vendepunkt på stien umiddelbart sydvest for jernbanebroen. Der kommer løberne to gange.

Løberne løber på stier langs Bryggen og i Valbyparken.

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



Rutekort

