

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: [daf@dansk-atletik.dk](mailto:daf@dansk-atletik.dk)  
Tlf.: +45 4326 2308



# DAF-OPMÅLING

## LØBET

Løbsnavn : Spar Nord Gadeløb  
Løbsdato : 23.8.2016  
Sted / By : Roskilde  
Arrangørforening : IK Hellas  
Ansvarlig kontaktperson : Torben Striboldt  
Telefon/E-mail : 2327 3288 [torben@striboldt.net](mailto:torben@striboldt.net)

## OPMÅLER

Opmålers navn : Peer Jensen  
Adresse : Mimersvej 5, 4180 Sorø  
Telefon/E-mail : 2066 2729 [peer2@mail.dk](mailto:peer2@mail.dk)

## OPMÅLING

Opmålingsdato : 14.7.2016  
Distance(r) : 2,500 km  
Tillæg 1 promille : 2,5 m  
Opmålt rute : 2,50250 km

Det bekræftes hermed, at ruten til dette løb er opmålt af en godkendt opmåler fra Dansk Atletik Forbund. Ruten er opmålt i henhold til bestemmelserne i Dansk Atletik Forbund, og distancen har den korrekte længde. Opmålingen gælder i 5 år eller indtil ruten ændres.

27.7.2016

*Peer Jensen*

Dato

Opmålers underskrift

16.8.2016

*Ok Spøgel*

Dato

DAF's godkendelse

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: daf@dansk-atletik.dk  
Tlf.: +45 4326 2308



# OPMÅLINGSRAPPORT

## RUTEN

### Beskrivelse af rute

- Rundstrækning   
Punkt-til-punkt

### Underlag

- Asfalt/brosten   
Grus   
Græs   
Sand

### Terræn

- Bjergløb   
Helt flad   
Let kuperet   
Stærkt kuperet

Afstand mellem start og mål: 0 m

### Start afmærket

- Ja   
Nej

Beskrivelse af startsted : Stændertorvet

### Mål afmærket

- Ja   
Nej

Beskrivelse af mål : Stændertorvet

### Kilometer afmærket

- Ja   
Nej

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: daf@dansk-atletik.dk  
Tlf.: +45 4326 2308



## KALIBRERING

Kalibreringsstrækning : 300m  
Sted/vej : Myggenæsgade

### Før opmåling

Klokken : 16:40  
Temperatur : 20 grader, skyet, let vind

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	107500	110898	3398
2.	110900	114300	3400
3.	114300	117699	3399
4.	117700	121099	3399

Gennemsnit : 3399  
1000 meter (counts) : 11330  
+ 1 promille : 11

Opmålings konstant (counts): **11341**

Kalibreringsstrækning : 300m  
Sted/vej : Skolestien, Sorø

### Efter opmåling

Klokken : 19:00  
Temperatur : 20 grader, skyet, let vind

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	196000	199400	3400
2.	199400	202803	3403
3.	202800	206200	3400
4.	206200	209600	3400

Gennemsnit : 3400,75  
1000 meter (counts) : 11335,83  
+ 1 promille : 11

Efterkalibrerings konstant: 11347

Gennemsnits konstant : 11344

Efterkalibreringen gav ikke anledning til korrektioner

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: daf@dansk-atletik.dk  
Tlf.: +45 4326 2308



## OPMÅLINGEN

Opmålingsdato : 14.7.2016  
Tidspunkt : 17:30-18:00  
Vejrforhold : skyet, let vind  
Temperatur : 20 grader

Opmålingsretning  
Med løberetningen   
Modsat løberetningen

Opmålingskonstant 1.000 m: **11341**

Distance: 2,5 km

Kilometerpunkt/fixpunkt	Counter viste	Beskrivelse af sted
Counter start	144200	Stændertorvet/Palæstræde ved hjørne af rød mur
2,346 km	170804	Fixpunkt ved indløb til Stændertorv
2,500 km	172553	
Counter mål	172623	Stændertorvet/Palæstræde ved hjørne af rød mur

## KONKLUSION/BESKRIVELSE

Ruten er for lang  $(172623-172553)/11,341 = 6,20$  m.

De 6,20 m reguleres ved på Stændertorvet at tage to 90 graders sving én P-bås før oprindeligt opmålt. Der forventes ikke at holde biler under selve løbet.

Startstedet er ikke nøjagtigt beskrevet i denne rapport, men da ruten er præcis 2,5 km lang, kan arrangørerne vælge start og mål (samme sted) som de vil.

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

E-mail: [daf@dansk-atletik.dk](mailto:daf@dansk-atletik.dk)

Tlf.: +45 4326 2308



## Rutekort

