

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: [daf@dansk-atletik.dk](mailto:daf@dansk-atletik.dk)  
Tlf.: +45 4326 2308



# DAF-OPMÅLING

## LØBET

Løbsnavn : Sydkystløbet forår 2017  
Løbsdato : 19.3.2017  
Sted / By : Greve  
Arrangørforening : Greve TRIM  
Ansvarlig kontaktperson : Steen Jørgensen  
Telefon/E-mail : 2828 7220 [steen@grevetrim.dk](mailto:steen@grevetrim.dk)

## OPMÅLER

Opmålers navn : Peer Jensen  
Adresse : Mimersvej 5, 4180 Sorø  
Telefon/E-mail : 2066 2729 [peer2@mail.dk](mailto:peer2@mail.dk)

## OPMÅLING

Opmålingsdato : 5.11.2016  
Distance(r) : 10,54875 km  
Tillæg 1 promille : 10,55 m  
Opmålt rute : 10,559 km

Det bekræftes hermed, at ruterne til dette løb er opmålt af en godkendt opmåler fra Dansk Atletik Forbund. Ruterne er opmålt i henhold til bestemmelserne i Dansk Atletik Forbund, og distancerne har den korrekte længde. Opmålingen gælder i 5 år eller indtil ruterne ændres.

6.11.2016

*Peer Jensen*

Dato

Opmålers underskrift

14.11.2016

*Ok Spøgel*

Dato

DAF's godkendelse

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: daf@dansk-atletik.dk  
Tlf.: +45 4326 2308



# OPMÅLINGSRAPPORT

## RUTER

### Beskrivelse af ruter

- Rundstrækning   
Punkt-til-punkt

### Underlag

- Asfalt   
Grus   
Græs   
Sand

### Terræn

- Bjergløb   
Helt flad   
Let kuperet   
Stærkt kuperet

Afstand mellem start og mål: 0 m

### Start afmærket

- Ja   
Nej

Beskrivelse af startsted : Greve Stadion, ved 2.000 m F streg

### Mål afmærket

- Ja   
Nej

Beskrivelse af mål : Greve Stadion, ved 2.000 m F streg

### Kilometer afmærket

- Ja   
Nej  men beskrevet

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: daf@dansk-atletik.dk  
Tlf.: +45 4326 2308



## KALIBRERING

### Før opmåling

Kalibreringsstrækning : 300 m  
Sted/vej : Skolestien  
Klokken : 9:15  
Temperatur : 8 grader, skyet, let vind

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	372900	376302	3402
2.	376300	379704	3404
3.	379700	383102	3402
4.	383100	386504	3404

Gennemsnit : 3403  
1000 meter (counts) : 11343,33  
+ 1 promille : 11,34

Opmålings konstant (counts): **11355**

### Efter opmåling

Kalibreringsstrækning : 300 m  
Sted/vej : Skolestien  
Klokken : 14:00  
Temperatur : 8 grader, regn, let vind

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	513000	516403	3403
2.	516400	519802	3402
3.	519800	523204	3404
4.	523200	526603	3403

Gennemsnit : 3403  
1000 meter (counts) : 11343,33  
+ 1 promille : 11,34  
Efterkalibrerings konstant: 11355

Gennemsnits konstant : 11355  
Efterkalibreringen gav ikke anledning til korrektioner

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: daf@dansk-atletik.dk  
Tlf.: +45 4326 2308



## OPMÅLING af 1/2 maraton rute (2 x 1/4 mar.)

Opmålingsdato : 5.11.2016  
Tidspunkt : 10:45-12:00  
Vejrforhold : skyet, let vind  
Temperatur : 8 grader

Opmålingsretning  
Med løberetningen   
Modsat løberetningen

Opmålingskonstant 1.000 m: **11355**

Kilometerpunkt/fixpunkt	Counter viste	Beskrivelse af sted
Counter startstreg	390800	Greve Stadion ved 2.000 m F streg
1 km	402155	
2 km	413510	
3 km	424865	
4 km	436220	
5 km	447575	
6 km	458930	
7 km	470285	
8 km	481640	
9 km	492995	
10 km	504350	
Counter målstreg	510453	
10,54875 km	510581	

## KONKLUSION/BESKRIVELSE

Ruten er for kort  $(510581-510453)/11,355 = 11,25$  m.

Ca. 3 meter findes efter ca. 6,2 km ved væskedepotet ved at løberne ikke skærer et hjørne i et højresving, men følger stien naturligt rundt. Der sættes bånd op.

Ca. 9 meter findes umiddelbart inden mål inde på Greve Stadion ved at lade løberne blive i bane 3 rundt i kurven. Der sættes kegler op.

På hele ruten løbes på cykelstier.

# Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
E-mail: daf@dansk-atletik.dk  
Tlf.: +45 4326 2308



## 1/4 -maraton rute

