

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



DAF-OPMÅLING

LØBET

Løbsnavn : Esrum Sø Rundt – 27 km
Løbsdato : 27.8.2017
Sted / By : Fredensborg
Arrangørforening : Fredensborg AK
Ansvarlig kontaktperson : Anders Mandal
Telefon/E-mail : 2946 5547 fam.froesig@youmail.dk

OPMÅLER

Opmålers navn : Peer Jensen
Adresse : Mimersvej 5, 4180 Sorø
Telefon/E-mail : 2066 2729 peer2@mail.dk

OPMÅLING

Opmålingsdato : 18.7.2017
Distance(r) : 26,901 km
Tillæg 1 promille : 27 m
Opmålt rute : 26,928 km

Det bekræftes hermed, at ruten til dette løb er opmålt af en godkendt opmåler fra Dansk Atletik Forbund. Ruten er opmålt i henhold til bestemmelserne i Dansk Atletik Forbund, og distancen har den korrekte længde. Opmålingen gælder i 5 år eller indtil ruten ændres.

20.7.2017

Peer Jensen

Dato

Opmålers underskrift

21.7.2017

Dato

Ok Spøgel

DAF's godkendelse

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



OPMÅLINGSRAPPORT

RUTEN

Beskrivelse af rute

- Rundstrækning
Punkt-til-punkt

Underlag

- Asfalt
Grus
Græs
Sand

Terræn

- Bjergløb
Helt flad
Let kuperet
Stærkt kuperet

Afstand mellem start og mål: ca. 50 m

Start afmærket

- Ja
Nej

Beskrivelse af startsted : Slotsgade, ved el-skab mellem nr. 2A og 4

Mål afmærket

- Ja
Nej

Beskrivelse af mål : Jernbanegade mellem to store riste, 12 m før skilt "Off. toilet" før "Under Kronen"

Kilometer afmærket

- Ja
Nej

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



KALIBRERING

Kalibreringsstrækning : 300m
Sted/vej : Myggenæsgade, Islands Brygge

Før opmåling

Klokken : 12:10
Temperatur : 17 grader, skyet, let vind

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	327500	330881	3381
2.	330900	334283	3383
3.	334300	337681	3381
4.	337700	341082	3382

Gennemsnit : 3381,75
1000 meter (counts) : 11272,50
+ 1 promille : 11,27
Opmålings konstant (counts): **11284**

Efter opmåling

Klokken : 20:00 den 19.7 (det var mørkt, da jeg kom hjem den 18.7)
Temperatur : 20 grader, letskyet, svag vind

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	845000	848381	3381
2.	848400	851784	3384
3.	851800	855182	3382
4.	855200	858583	3383

Gennemsnit : 3382,50
1000 meter (counts) : 11275
+ 1 promille : 11
Efterkalibrerings konstant: 11286

Gennemsnits konstant : 11285

Efterkalibreringen gav ikke anledning til korrektioner

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



OPMÅLINGEN

Opmålingsdato : 18.7.2017
Tidspunkt : 16:10-19:25
Vejrforhold : skyet, svag-let vind
Temperatur : 18 grader

Opmålingsretning
Med løberetningen
Modsat løberetningen

Opmålingskonstant 1.000 m: **11284**

Kilometerpunkt/fixpunkt	Counter viste	Beskrivelse af sted
Start	376600	Slotsgade ud for el-skab mellem nr. 2A og 4
364 meter	380708	Anker efter port efter Kancelli Huset
Blev målt kl. 14:00		
364 meter	494124	Vi startede herfra kl. 16:10, pga. spærret område
1 km	501300	
2 km	512584	
3 km	523868	
4 km	535152	
5 km	546436	
10 km	602856	
15 km	659276	
20 km	815696	
21 km	726980	
21,1 km	728080	Ud for blå dør, Nøddebovej nr. 6
25 km	772116	
26 km	783400	
Mål	793571	

KONKLUSION/BESKRIVELSE

Rutens længde: $(793571-494124)/26,537 \text{ km} + 364 \text{ meter} = \mathbf{26,901 \text{ km}}$.

I slotsparken og i skoven mellem km 13 og km 19 løbes på brede skovstier.

I Sørup har løberne hele vejen til rådighed.

På resten af ruten skal løberne blive i venstre side af vejen hele tiden.

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



DAF-opmåling

Esrum Sø Rundt 2017 Rutekort

