

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



DAF-OPMÅLING

LØBET

Løbsnavn : Gjensidige-Den Grønne Halvmaraton
Løbsdato : 5.5.2018
Sted / By : Lyngby
Arrangørforening : SNIK Atletik/Proevents.dk
Ansvarlig kontaktperson : Klaus Kristiansen
Telefon/E-mail : 3121 1961 mail@proevents.dk

OPMÅLER

Opmålers navn : Peer Jensen
Adresse : Mimersvej 5, 4180 Sorø
Telefon/E-mail : 2066 2729 peer2@mail.dk

OPMÅLING

Opmålingsdato : 26.5.2018
Distance(r) : 10 km
Tillæg 1 promille : 10 m
Opmålt rute : 10,010 km

Det bekræftes hermed, at ruten til dette løb er opmålt af en godkendt opmåler fra Dansk Atletik Forbund. Ruten er opmålt i henhold til bestemmelserne i Dansk Atletik Forbund, og distancen har den korrekte længde. Opmålingen gælder i 5 år eller indtil ruten ændres.

30.3.2018

Peer Jensen

Dato

Opmålers underskrift

4.4.2018

Ok Spøgel

Dato

DAF's godkendelse

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



OPMÅLINGSRAPPORT

RUTEN

Beskrivelse af rute

- Rundstrækning
Punkt-til-punkt

Underlag

- Asfalt
Grus
Græs
Sand

Terræn

- Bjergløb
Helt flad
Let kuperet
Stærkt kuperet

Afstand mellem start og mål: 100 m

Start afmærket

- Ja
Nej

Beskrivelse af startsted : Lyngby Hovedgade, stort træ ud for Humac

Mål afmærket

- Ja
Nej

Beskrivelse af mål : Lyngby Hovedgade, 2 m nordvest for lygtepæl 25 m nordvest for Klampenborgvej

Kilometer afmærket

- Ja
Nej

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



KALIBRERING

Kalibreringsstrækning : 306 m
Sted/vej : Serridslevvej

Før opmåling

Klokken : 8:25
Temperatur : 5 grader, skyet, svag vind

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	19200	22646	3446
2.	22700	26148	3448
3.	26200	29645	3445
4.	29700	33147	3447

Gennemsnit : 3446,50
1000 meter (counts) : 11263
+ 1 promille : 11

Opmålings konstant (counts): **11274**

Efter opmåling

Klokken : 13:40
Temperatur : 5 grader, skyet, svag vind

	Counter start	Counter slut	Resultat
1.	421100	424546	3446
2.	424600	428044	3444
3.	428100	431545	3445
4.	431600	435045	3445

Gennemsnit : 3445
1000 meter (counts) : 11258,17
+ 1 promille : 11,26

Efterkalibrerings konstant: 11270

Gennemsnits konstant : 11272

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
E-mail: daf@dansk-atletik.dk
Tlf.: +45 4326 2308



Efterkalibreringen gav ikke anledning til korrektioner

OPMÅLINGEN

Opmålingsdato : 26.3.2018
Tidspunkt : 12:00-13:15
Vejrforhold : skyet, svag vind
Temperatur : 5 grader

Opmålingsretning
Med løberetningen
Motsat løberetningen

Opmålingskonstant 1.000 m: **11274**

Kilometerpunkt/fixpunkt	Counter viste	Beskrivelse af sted
Counter mål	287800	Lyngby Hovedgade, ud for lygtepæl 25 m nordvest for Klampenborgvej
9 km	299074	97,5 m efter halvmaratons 20 km mærke
8 km	310348	97,5 m efter halvmaratons 19 km mærke
7 km	321622	97,5 m efter halvmaratons 18 km mærke
6 km	332896	97,5 m efter halvmaratons 17 km mærke
5 km	344170	Skilt Nymøllevej 1-15
4 km	355444	Kryds Danmarksvej/Norgesvej
3 km	366718	Lundtoftevej, 10 m før første busstop (i løbsretning)
2 km	377992	Caroline Amalievej, 2 m efter busstop Agnesvej
1 km	389266	Nørregade 1A-B
Counter start	399553	Lyngby Hovedgade, stort træ ud for Humac

KONKLUSION/BESKRIVELSE

Da mål for halvmaraton og dermed også 10 km rykkes 1,9 meter mod nordvest, bør 10 km starten rykkes tilsvarende, dvs. frem til 2 meter nordvest for det store træ ud for Humac.

Kilometermærker 9 til 6 blev ikke markeret, men kan findes ud fra halvmaraton mærkerne.

Fortov må benyttes ved sving, dog ikke hjørnet Bredevej/Kongevejen, hvor der sættes bånd op.

Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

E-mail: daf@dansk-atletik.dk

Tlf.: +45 4326 2308



Rutekort 10 km



Dansk Atletik Forbund

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

E-mail: daf@dansk-atletik.dk

Tlf.: +45 4326 2308

